

Barcelona, 15 d'abril de 2019

## REUNITS

D'una part, el Sr. Manuel del Castillo Rey, major d'edat, provist de [REDACTED], en la seva qualitat de Director Gerent, actuant en nom i representació de l'**HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU**, amb domicili a Passeig Sant Joan de Déu, núm. 2, 08950 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), i provist de N.I.F. núm. R5800645C (endavant, l' "**Hospital Sant Joan de Déu**" o "**HSJD**", indistintament).

I d'altra, el Sr. Juan Pedro Domingo Monserrate, major d'edat, provist de [REDACTED], en nom i representació de **AGEFRED, SL**, amb CIF B-08357329, amb domicili a carrer Escultor Canet, 35-37, 08028 de Barcelona, segons acredita mitjançant Escripura pública d'Apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor en data 14 de juny de 2013 davant el notari de Barcelona Sr. Juan Fco. Boisán Benito i núm. de protocol 1235, apoderament que manifesta vigent i no revocat (endavant, l' "**INSTAL·LADOR**").

## ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

**I.** En data 28 de juny de 2018 l'òrgan de contractació de l'**Hospital Sant Joan de Déu** va formalitzar amb l'empresa **AGEFRED, SL** el Lot 3 del contracte per a la realització de les obres de construcció i trasllat del Bloc Quirúrgic per l'**Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues**, com a conseqüència de l'adjudicació de l'expedient de contractació **HSJD 1/18**.

**II.** A la clàusula cinquena d'aquest contracte s'estableix que el termini màxim d'execució de les obres serà de 10 mesos, a comptar des de la data de la seva signatura.

**III.** Atès que durant l'execució han sorgit imprevistos tècnics imputables a l'ens contractant que han obstaculitzat inevitablement el curs de les obres i no s'ha pogut complir el termini màxim d'execució establert en l'antecedent administratiu precedent.

**IV.** Atès que en data 8 d'abril de 2019 l'**Hospital Sant Joan de Déu** ha rebut, a instància de l'instal·lador, una sol·licitud de pròrroga del referit contracte als efectes de poder complir amb els seus compromisos, d'acord amb el previst a l'apartat 2 de la clàusula vint-i-quatre del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present expedient.

**V.** Atès que a ambdues parts interessa que el contracte no s'extingeixi en la data acordada inicialment.

**VI.** Que en virtut del que s'ha exposat, convenen la formalització de la present addenda al contracte de 28 de juny de 2018, amb subjecció a les següents


### CLÀUSULES

**PRIMERA.-** S'estableix de mutu acord que el termini màxim d'execució de les obres de construcció i trasllat del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Sant Joan de Déu per un temps no inferior al temps perdut, és a dir, fins a 7 mesos, amb l'objecte de satisfer els interessos d'ambdues parts per finalitzar efectivament les referides obres, sense que això comporti cap repercussió en el preu de contracte.

**PRIMERA.-** S'estableix de mutu acord l'ampliació del termini màxim d'execució de les obres de construcció i trasllat del Bloc Quirúrgic de l'Hospital de Sant Joan de Déu, fixant el 1 de novembre de 2019 com a data prevista (aproximada) per a la finalització de les referides obres, sense que això comporti cap repercussió en el preu de contracte.

**SEGONA.-** En conseqüència, la vigència del contracte s'estén fins el dia 1 de novembre de 2019, d'acord amb la clàusula anterior.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en exemplars per duplicat,



Sr. Manuel del Castillo Rey  
**Director Gerent Hospital Sant Joan de Déu**



**agefred** S.L.

JUAN PEDRO DOMINGO  
Director Gerente

Sr. Juan Pedro Domingo Monserrate  
**Apoderat AGEFRED, SL**

**Hospital Sant Joan de Déu**

Passeig Sant Joan de Déu, 2  
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona  
Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59  
<http://www.sjdhospitalbarcelona.org>

NIF: R5800645C